

PRÜFPROTOKOLL ANSCHLUSSPRÜFUNG

Temporäre Einspeisung / Übergabepunkt nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr. **ANS/24/09/2026/002**
Übergabepunkt **Übergabeverteiler Bühne Nord (U...**
Seite **1 von 2**

Auftraggeber, Übergabepunkt & Netz

Auftraggeber / Prüfort Stadttheater Konstanz		Adresse Konzilstraße 11, 78462 Konstanz	
Bereich / Gebäude Außenbühne	Anlage / Objekt Seebühne Open Air	Prüfdatum 24.09.2026	Prüfer/-in Hendrik Rück
Grund der Prüfung / Prüfort ☒ Neuanlage ☐ Bestand ☐ Änderung ☐ Wiederholung		Prüfnorm ☒ DIN VDE 0100-600 ☐ DIN VDE 0105-100 ☐ beide	
Qualifikation ☒ Elektrofachkraft ☐ EuP	Prüfgerät (Installationstester) Fluke 1663	Seriennummer 45120987	Prüflings-ID ÜP-N1
Standort Übergabepunkt Übergabeverteiler Bühne Nord (UV-N1)		Firma / Vermieter Eventtechnik Bodensee GmbH	Ansprechpartner M. Beispiel
Telefon 07531 000000			
Netzsystem ☒ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TN-C ☐ TT ☐ IT	Netzspannung 230/400 V	Art der Einspeisung Baustromverteiler	Netzbetreiber Stadtwerke Konstanz
Vorsicherung CEE 125A		Netzform ☒ Drehstrom ☐ 1-phasig	
Anschlussleitung Typ H07RN-F	Leiter 5G	Querschnitt 35 mm²	Länge 50 m
Anschlussleistung 87 kVA		Geplante Last 60 kVA	Zus. Potenzialausgleich ☒ Ja ☐ Nein

Schritt 1 · Besichtigen (vor dem Messen) · Schritt 4 · Erproben (zum Schluss)

i.O. = in Ordnung · n.i.O. = nicht in Ordnung · n.a. = nicht anwendbar

1 · Besichtigen	i.O.	n.i.O.	n.a.	1 · Besichtigen	i.O.	n.i.O.	n.a.	4 · Erproben – unter Spannung	i.O.	n.i.O.	n.a.
Betriebsmittel	☒	☐	☐	Berührungsschutz	☒	☐	☐	Funktion Anlage	☒	☐	☐
Kabel & Leitungen	☒	☐	☐	Kennzeichnung	☒	☐	☐	Polarität / Steckdosen	☒	☐	☐
Steckvorrichtungen/Kupplungen	☐	☒	☐	Typenschild	☒	☐	☐	Schutzeinrichtungen	☒	☐	☐
Schaltgeräte	☒	☐	☐	Zugänglichkeit	☒	☐	☐	RCD-Prüftaste (nur mit RCD)	☒	☐	☐
Leiterverbindungen	☒	☐	☐	Witterungsschutz	☐	☐	☒	Drehrichtung Motoren	☐	☐	☒

Schritte 2 und 3 · Messen

Grenzwert steht im Prüfschritt · rot = nicht eingehalten

Nr.	Prüfschritt · Grenzwert	Einstellung / Messwerte	i.O.	n.i.O.	Nr.	Prüfschritt · Grenzwert	Einstellung / Messwerte	i.O.	n.i.O.
2 · Spannungsfrei messen – vor dem Zuschalten					3 · Unter Spannung messen – nach dem Zuschalten (Fortsetzung)				
2.1	Schutzleiterwiderstand R_{PE} $\leq 0,30 \Omega$ · Schalter R_{PE}	R_{PE} 0,21 Ω	☒	☐	3.3	U_{N-PE} und Frequenz $U_{N-PE} \leq 5 V$ · f 49,5–50,5 Hz · Schalter V, Hz	U_{N-PE} 6,2 V f 50,0 Hz	☐	☒
2.2	Isolationswiderstand R_{ISO} $\geq 1 M\Omega$ · Schalter R_{ISO}	☒ 500 V ☐ 250 V ☐ 1000 V ☐ SELV R_{ISO} 310 MΩ	☒	☐	3.4	Drehfeld Rechtsdrehfeld · Schalter Phase	☒ rechts ☐ links	☒	☐
2.3	Durchgängigkeit der Leiter alle Leiter durchgängig · Schalter R_{LO}		☒	☐	3.5	Schleifenimpedanz $Z_S \rightarrow I_k$ $I_k \geq 630 A$ (LS C 63A) · Schalter Z_i (Z_S)	LS C 63A Z_S 0,32 Ω I_k 718,8 A	☒	☐
2.4	Erdungswiderstand R_E fachlich bewerten · TT: $R_A \leq 50 V / I_{\Delta n}$	Messpunkt Staberder R_E 4,2 Ω	☐	☐	3.6	Netzimpedanz $Z_i \rightarrow I_{k2}$ $I_{k2} \geq 625 A$ ($\approx 5 \times$ Vorsicherung) · Schalter Z_i (Z_S)	Z_i 0,45 Ω I_{k2} 511,1 A	☐	☒
2.5	Durchgängigkeit Potenzialausgleich alle Verbindungen durchgängig · Schalter R_{LO}		☒	☐	3.7	RCD – Angaben Typ, Nennstrom, Bemessungsfehlerstrom ☐ ohne RCD I_n 63 A $I_{\Delta n}$ 300 mA	☒ A ☐ F ☐ B ☐ B+ ☐ AC ☐ ohne RCD I_n 63 A $I_{\Delta n}$ 300 mA	☐	☐
3 · Unter Spannung messen – nach dem Zuschalten					3.8	RCD – Auslösestrom & -zeit $I_{\Delta} 150–300 mA$ · $t_A \leq 40 ms$ · Schalter $\Delta T / I_{\Delta n}$	☐ 1x ☐ 2x ☒ 5x I_{Δ} 210 mA t_A 24 ms	☒	☐
3.1	Spannung L–N 207–244 V · Schalter V, Hz	L1 231,4 L2 229,8 L3 233,0	☒	☐	3.9	Berührungsspannung U_F $U_F \leq 25 V$	☒ AC ☐ DC ☐ normal ☒ erhöht U_F 3,1 V	☒	☐
3.2	Spannung L–L 360–424 V · Schalter V, Hz	L1–L2 400,1 V L2–L3 398,7 V L1–L3 401,2 V	☒	☐					

Reihenfolge: 1 Besichtigen → 2 spannungsfrei messen → 3 zuschalten und unter Spannung messen → 4 Erproben · „Schalter“ = Stellung am Installationstester

Ergebnis & Unterschriften

Gesamtbewertung ☐ keine Mängel ☒ Mängel behoben ☐ Mängel festgestellt	Sicherer Gebrauch gewährleistet ☒ Ja ☐ Nein	Prüfplakette erteilt ☒ Ja ☐ Nein	Prüfintervall 3 Monate	Nächster Prüftermin 24.12.2026
Bemerkungen / festgestellte Mängel Anschlusskasten des Vermieters zeigt Feuchtigkeitsspuren, Dichtung am Deckel defekt – Deckel provisorisch abgeklebt, Vermieter informiert. CEE-Kupplung 63 A leicht angeschmolzen, wurde getauscht. Bei der nächsten Prüfung Erdungsanlage erneut messen.				
Prüfer/-in Konstanz, 24.09.2026 Ort, Datum		Auftraggeber / Betreiber / Vermieter Konstanz, 24.09.2026 Ort, Datum		
Unterschrift Prüfer/-in · Hendrik Rück		Unterschrift Auftraggeber/Betreiber		

PRÜFPROTOKOLL ANSCHLUSSPRÜFUNG

Temporäre Einspeisung / Übergabepunkt nach DIN VDE 0100-600 / DIN VDE 0105-100

Protokoll-Nr.	ANS/24/09/2026/002
Übergabepunkt	Übergabeverteiler Bühne Nord (U...
Seite	2 von 2

Fotodokumentation

3 Fotos

Übergabe

Übergabeverteiler Bühne Nord (UV-N1) – Foto 1 von 3

Kupplung

Übergabeverteiler Bühne Nord (UV-N1) – Foto 2 von 3

Erder

Übergabeverteiler Bühne Nord (UV-N1) – Foto 3 von 3