

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER GERÄTE

Prüfung nach DIN EN 50678 (nach Reparatur) / DIN EN 50699 (Wiederholungsprüfung)

Protokoll-Nr. **GP/24/09/2026/007**
Gerät **Nebelmaschine Bühne 3**
Seite **1 von 2**

Auftraggeber & Prüfung

Auftraggeber / Prüfort Stadttheater Konstanz		Adresse Konzilstraße 11, 78462 Konstanz	
Bereich / Gebäude Werkstatt	Prüfdatum 24.09.2026	Prüfer/-in Hendrik Rück	Qualifikation ☒ Elektrofachkraft ☐ EuP
Grund der Prüfung / Prüffart ☐ Erstprüfung ☒ Wiederholungsprüfung ☐ nach Reparatur		Prüfnorm ☐ DIN EN 50678 ☒ DIN EN 50699 ☐ DIN VDE 0701-0702	
Prüfgerät (Gerätetester) Fluke 6500-2		Seriennummer Gerätetester 3398712	

Gerät

Gerätebezeichnung Nebelmaschine Bühne 3	Gerätetyp Nebelmaschine	Inventar-/Seriennummer INV-4711
Standort Hauptbühne, Lager 2	Schutzklasse ☒ SK I ☐ SK II ☐ SK III	Leitungslänge 12 m

Sichtprüfung & Funktionsprüfung

i.O. = in Ordnung · n.i.O. = nicht in Ordnung · n.a. = nicht anwendbar

Besichtigen	i.O.	n.i.O.	Erproben	i.O.	n.i.O.	n.a.
Sichtprüfung (Gehäuse, Leitung, Stecker)	☒	☐	Funktionsprüfung	☒	☐	☐

Messen

Schutzklasse I

Messung	Verfahren / Prüfbedingung	Messwert	Grenzwert	Ergebnis
Schutzleiterwiderstand R_{PE}	200 mA · Leitungslänge 12 m	0,52 Ω	$\leq 0,40 \Omega$	n.i.O.
Isolationswiderstand R_{ISO}	500 V DC	45 M Ω	$\geq 1 M\Omega$	i.O.
Ableitstrom	Ersatzableitstrom	0,8 mA	$\leq 3,5 \text{ mA}$	i.O.

Grenzwerte nach DIN EN 50678 / 50699 (aus den Tabellen der App): R_{PE} abhängig von der Leitungslänge · R_{ISO} und Ableitstrom abhängig von Schutzklasse und Messmethode · rot hinterlegt = nicht eingehalten

Ergebnis & Unterschriften

Prüfergebnis ☐ bestanden (OK) ☒ Fehler ☐ nicht prüfbar	Prüfplakette erteilt ☐ Ja ☒ Nein	Prüfintervall 1 Jahr	Nächster Prüftermin 24.09.2027
--	---	--------------------------------	--

Bemerkungen / festgestellte Mängel

Schutzleiterwiderstand zu hoch (0,52 Ω bei 12 m, zulässig 0,40 Ω). Anschlussleitung prüfen / tauschen, Gerät gesperrt.

Prüfer/-in Konstanz, 24.09.2026 Ort, Datum	 Unterschrift Prüfer/-in · Hendrik Rück	Auftraggeber / Betreiber Konstanz, 24.09.2026 Ort, Datum	 Unterschrift Auftraggeber/Betreiber
---	---	---	---

PRÜFPROTOKOLL ELEKTRISCHER GERÄTE

Prüfung nach DIN EN 50678 (nach Reparatur) / DIN EN 50699 (Wiederholungsprüfung)

Protokoll-Nr.	GP/24/09/2026/007
Gerät	Nebelmaschine Bühne 3
Seite	2 von 2

Fotodokumentation

1 Foto

Typenschild

Nebelmaschine Bühne 3 – Foto 1 von 1